

BL 19 - Geologibygget

Sem Sælands vei 1, Nedre Bindern

Bygg type: Undervisningsbygg		Byggeier: UiO	Ca. bygår: 1957	Dato: 08.03.2018, Rev. B		
Nr.	Teknisk installasjon	Tekn.installasjon drift/vurdert	Risikokat. vurdert	Risikoreduserende tiltak	Risikokat. etter tiltak	Kommentarer
A	Bygget har internt varmtvannssystem med VVX-fjernvarme. Der er VVB (el.) i back up på siden av systemet .Det er vvc på anlegget, men alle avgrenninger er tilkoplett på kjellerplan. Røroppleggene har varmekabel (antatt til plan 3). Kv- og vv-ledninger er generelt godt isolert i tekn.rom.	Temperaturer på vv.systemet: før bl.ventil +71 gr. og etter + 68 gr. Avgrenninger på vvc er ikke innreg. Det er ingen temp. avlesning på vvc.	2 - begren. <u>OBS! VVB</u>	Temperaturer <u>heves</u> på vv.systemet: til + 70 gr. etter bl.ventil. Montere temp.føler på vvc. Innregulere de ulike tilknytningspkt. på vvc. <u>OBS! Frakople og fjerne VVB.</u>	3 - lite	Styring av temp. i vv.systemet og fjerne VVB er et straks tiltak. Innregulering (event. montering av ventiler) av vvc-system må ha høy prioritet.
B	Bygget har flere typer blindledninger; Brannskap, påfyllingsarmaturer og noen nøddusjer. Det er bare en personaldusj, som brukes ofte.	Blindledninger vil danne biofilm, som er grunnlag for legionella.	2 - begren.	Montere tilbakeslagsventil ved avgrenning på alle blindledninger.	3 - lite	Montering av tilbakeslags-ventiler bør fases inn på lengre sikt i forbindelse med vedlikehold, ombygninger, etc.
C	Luftbefuktning	Nei	Ingen			

D	Kjøletårn, luftskrubbler, bøllebad, bilvask, dentalstol, basseng og høtrykksspylling	Nei	Ingen	
E	Brukerutstyr: Åpen kjølt tank (fra eget kjøleanlegg) med eget kjølevann til røntgenutstyr.	Dette er et lukket trykkløst rørsystem med sirkulasjon og vann temp. på +18.	3 - lite	
F	Brukerutstyr: Det er flere steinsager og slipe-maskiner med vannkjøling (kaldt forbruksvann).	Det er mulighet for vannsprut (forstøving) ved maskinbruk. Anbefaler nødvendig verneutstyr	3 - lite	
G	Generelt: Bygget og røranlegget er ca. 60 år gammelt. Det er også mange blindledninger.	Røranlegget vil med stor sikkerhet inneholde biofilm. Det vil derfor være mulighet for legionella.	2 - begren.	Det tas minst tre tilfeldige vannprøver på anlegget. Disse sendes til analyse for kintall og legionella.
Befaring avholdt: 06.02.2018		Morten Johansen og Lars Erik Haraldsen		Utarbeidet: Hans E. Haraldsen
Vurdering av analyseskjema og kort befaring.		Rev. B: Påført kommentarfelt		
Risikokategori (smittepotensial):		1 - stort	2 - begrenset	3 - lite
Driftsleder UiO: Morten Johansen		Tlf.: 957 57 212		Kontroll: Odd - Erik Høye